

المقاول	وكالة التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الإدارة العامة للتنفيذ و الإشراف اداره تنفيذ الطرق	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
☒ تقديم جديد	مشروع تلال الغروب	
☐ اعادة تقديم	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

رقم المخطط: BLOCK03 رقم الشارع: ROAD 02

اسم الحي: الامير فواز

الى محطة رقم: 125+0
264+28

من محطة رقم: 000+0
125+0

استلام الطبقة: 2ND LAYER SUBBASE

اعمال اخرى:

التاريخ: 28/10/2024

مهندس الموقع:

توقيع المهندس المشرف:



المساح

المراقب

ملاحظات المراقبة:

جاهز ☒

غير جاهز ☐

ملاحظات:

الى المحطة: 264+28

من المحطة: 125+0

نتيجة تدقيق المساحة:

اخرى ☐

القطاع العرضي ☐

القطاع الطولي ☐

مرفقات:

متطابق ☒

غير متطابق ☐

التاريخ: / /

التوقيع:

ملاحظات:

الى محطة:

من محطة:

التاريخ: / /

توقيع المساح:

نتيجة تدقيق المواد:

الرطوبة المثلي:

قيمه البركتور:

مرفق ☐

تصنيف المواد

غير مرفق ☐

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	الى محطة					

التاريخ: / /

التوقيع:

راسب ☐

ناجح ☐

النتيجة:

ملاحظات
لرؤساء نتائج الاختبارات المدعى

تعليمات المهندس الاستشاري:

غير موافق ☐

موافق ☒

التوقيع:

التاريخ: / /

التوقيع:

متمدوب المقاول:

تم الاستلام:



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
للتنفيذ - مدير المشاريع - الإشراف - 0534214379 - 0566152166
info@ramakcompany.com



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIVADHI ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات			
تقرير إستلام طبقة ردم											
ROAD-B03-2		رقم الشارع :-		تأريخ الغروب		إسم المشروع :-					
264.28M		طول الشارع :-		BLOCK03		رقم المخطط :-					
18.000		عرض الشارع :-		TOP SUB-GRADE		رقم الطبقة :-					
		WIDHT-R 9.000				LAYAER THICKNESS 0.150					
		WIDHT-L 9.000				DEOTH FROM TOP SUB.G 0.000					
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R	
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-1.50%	1.50%			
				5.500	-3.500	0.000	3.500	5.500			
11	125	530219.8909	2369353.882	59.417	59.335	59.387	59.335	59.417	9.000	9.000	
12	137.5	530231.4316	2369349.08	59.534	59.452	59.504	59.452	59.534	9.000	9.000	
13	150	530242.9723	2369344.277	59.651	59.569	59.621	59.569	59.651	9.000	9.000	
14	162.5	530254.513	2369339.475	59.767	59.685	59.737	59.685	59.767	9.000	9.000	
15	175	530266.0537	2369334.673	59.884	59.802	59.854	59.802	59.884	9.000	9.000	
16	187.5	530277.5944	2369329.87	60.001	59.919	59.971	59.919	60.001	9.000	9.000	
17	200	530289.135	2369325.068	60.115	60.033	60.085	60.033	60.115	9.000	9.000	
18	212.5	530300.6757	2369320.266	60.224	60.142	60.194	60.142	60.224	9.000	9.000	
19	225	530312.2164	2369315.463	60.328	60.246	60.298	60.246	60.328	9.000	9.000	
20	237.5	530323.7571	2369310.661	60.426	60.344	60.396	60.344	60.426	9.000	9.000	
21	250	530335.2978	2369305.859	60.520	60.438	60.490	60.438	60.520	9.000	9.000	
22	262.5	530346.8385	2369301.056	60.608	60.526	60.578	60.526	60.608	9.000	9.000	
23	264.28	530348.4825	2369300.372	60.620	60.538	60.590	60.538	60.620	9.000	9.000	
الإستشاري								المقاول			
مكتب رمك للإستشارات الهندسية								شركة طرق الرياض للمقاولات			
الإسم :- م/ فاضل محمد								الإسم :-			
التوقيع :-								التوقيع :-			
التاريخ :-								التاريخ :-			



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.67
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	28-10-24
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تالار الغرب	Sample By	Sumon
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Final Layer of Sub Base
Location	Block 03 Road 02 Sta. 0+125 to Sta. 0+264

[illegible]

M.D.D	=	2.241 kg/m ³
O.M.C	=	6.48 %

The lab is responsible of all information provided in this report , unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoprt date.

Checked by

Approved by



